

青阳县发展和改革委员会文件

青发改〔2023〕223号

关于青阳县 2023 年第二季度招投标领域 “双随机、一公开”抽查情况的通报

各乡镇、开发区，县直各单位，县建投集团：

为认真贯彻执行公共资源交易领域法律法规及上级文件精神，切实加强招投标领域“双随机一公开”工作，根据池州市发改委工作部署及《青阳县发展和改革委员会 2023 年公共资源交易管理“双随机一公开”抽查工作计划》，分别于 5 月中、下旬，针对政府投资建设工程标后履约及招标文件合理性合法性开展了随机抽查。现将抽查情况通报如下：

一、基本情况

此次抽查共抽取招标文件 9 份，占项目基数的 45%。其中房建市政类工程项目 4 个，交通运输类工程项目 2 个，水利设施（服务）类项目 2 个，其他类 1 个。本次还抽查了在建工程 4 个。检查组通过查阅项目招标文件、档案资料，了解项目的招投标活动行为主体是否遵守法律、法规和有关管

理规定，招标代理机构的代理行为是否符合法律、法规和有关管理规定，招标人与中标人是否按规定签订合同；通过交易平台查询，了解项目招投标活动信息公开情况；通过察看现场，了解了招标人落实主体责任、工程建设关键岗位人员到岗履职、建设进度等标后履约情况。

本次检查总体情况较好，未发现招标文件设置不合理限制和壁垒等问题，招标代理机构的代理行为符合法律、法规和有关管理规定，招标人与中标人均按规定签订了合同，项目招投标活动信息公开及时，大部分项目施工单位都严格按合同履约，并健全了农民工工资保障措施。

二、存在的问题

检查发现部分在建工程标后履约存在一些问题，主要有：

1. 个别在建的工程建设项目现场管理不到位，无标识标牌，且管理人员不在现场。
2. 个别项目请假未经业主方确认。
3. 少数项目资料管理不规范，合同签订不规范，施工日志等资料未签章。

三、整改工作要求

1. 施工单位应切实抓好现场管理，健全各项管理制度，并督促施工单位抓好岗位管理，确保关键岗位人员到岗履职。
2. 项目建设单位、施工单位应完善项目建设资料，确定专人保管。
3. 各有关单位要严格落实问题整改，项目建设单位要切

实履行招标人主体责任，并对整改工作全程跟踪，确保整改落到实处。

4. 各行业主管部门要进一步加强联动，不定期开展标后监督检查，加强检查成果运用。



青阳县发展和改革委员会
2023年5月29日